



# CITTÀ DI DESIO

AREA LAVORI PUBBLICI  
LAVORI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE N. 81 DEL 12/02/2016

**Oggetto: MANUTENZIONE EDILE CAT OG1 -ANNO 2014-ACCORDO QUADRO CON UN SINGOLO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. -CIG 54561079EC PROGETTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO B/1558 CIG 5621214489- APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

### IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000

Premesso che:

➤ Il progetto esecutivo di manutenzione ordinaria e straordinaria opere edili stabili comunali B/1558 è stato redatto in data 19/02/2014 dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di € 187.200,00 così ripartito:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 155.000,00
Di cui: € 77.500,00 soggetti ad IVA 22% € 77.500,00 soggetti ad IVA 10%	
Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.	€ 4.100,00
Di cui: € 2.000,00 soggetti ad IVA 22% € 2.100,00 soggetti ad IVA 10%	
Importo dei lavori	€ 159.100,00
I.V.A. 22% (su € 79.500,00)	€ 17.490,00
I.V.A. 10% (su € 79.600,00)	€ 7.960,00
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (quota 1.4%)	€ 2.227,40
IRAP su incentivo	€ 152,93
Polizza assicurativa rischi professionali art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 250,00
Somme a disposizione	€ 19,67
<b>TOTALE</b>	<b>€ 187.200,00</b>

➤ L'affidamento dei lavori di cui al progetto B/1558 sopra citato è avvenuto mediante ricorso all'accordo quadro con un solo operatore economico (ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) per lavori di natura edile (cat. OG1) biennio 2014/2015 per un importo complessivo di lavori fino a € 480.000,00 aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 44 del 15/01/2014 con la società DEXSA S.r.L. con sede in 24050 Grassobbio (Bg), via Lungo Serio n. 9/B – C.F. e P.I. 03206110169.

➤ In seguito con nota acquisita al P.G. con il n° 6913 del 6 marzo 2014 la ditta Dexsa S.r.l. di Grassobbio (Bg) si è resa disponibile all'assunzione dei lavori, alle condizioni dell'accordo quadro concluso con Determinazione Dirigenziale n° 44/2014 sulla base del ribasso percentuale sull'E.P. pari al 26,54% e con Determinazione Dirigenziale n° 220 del 19.03.2014, si è proceduto ad affidare all'Impresa, i suddetti lavori

per un importo pari ad € 113.863,00, al netto del ribasso d'asta del 26,54%, oltre a € 4.100,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa, da contabilizzare a misura secondo il seguente quadro economico:

descrizione	importo
Importo al netto del ribasso d'asta del 26,54%	€ 113.863,00
Di cui:	
soggetti ad IVA 22%	€ 56.931,50
soggetti ad IVA 10%	€ 56.931,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.	€ 4.100,00
Di cui:	
soggetti ad IVA 22%	€ 2.000,00
soggetti ad IVA 10%	€ 2.100,00
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 26,54% e comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 117.963,00
I.V.A. 22% (su € 58,931,50)	€ 12.964,93
I.V.A. 10% (su € 59,031,50)	€ 5.903,15
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (quota 1,4%)	€ 2.227,40
IRAP su incentivo	€ 152,93
Polizza assicurativa rischi professionali art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 250,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 139.461,41</b>

Richiamato il contratto stipulato in data 03/09/2014 con il n. 10299 di repertorio presso il Comune di Desio e registrato in data 4/09/2014 a Desio con n. 5638 per l'importo complessivo di € 117.963,00 di cui € 113.863,00 per lavori e € 4.100,00 per oneri di sicurezza IVA esclusa.

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori sono stati liquidati n° 6 stati avanzamento lavori, per un importo complessivo di € 114.057,92 oltre IVA.

1° SAL	28/7/14	36.841,84
2° SAL	19/9/14	31.555,81
3° SAL	22/10/2014	9.747,90
4° SAL	11/11/2014	14.193,60
5° SAL	23/01/2015	6.246,59
6° SAL	10/07/2015	15.472,18
tot		114.057,92

Visti gli atti finali di contabilità, la relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 18.12.2015 dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuliano Pintus dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Desio, sottoscritti senza riserva dall'appaltatore e visti dal Responsabile del Procedimento, dai quali risulta:

- **Ammontare del conto finale Oneri per la sicurezza compresi** € 114.631,08  
- **Per acconti già corrisposti** € 114.057,92  
- **Credito dell'Impresa di esclusa** € 573,16 (dicansi euro cinquecentosettantatre/16) IVA

Considerato che i lavori risultano regolarmente eseguiti entro i termini contrattuali ed all'interno dell'impegno di spesa assunto e che l'appaltatore ha sottoscritto la documentazione contabile senza apporre riserva alcuna.

Rilevato che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) assegnato alla presente procedura è il seguente: **CIG 5621214489**.

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice **DURC regolare in data 13.11.2015** (scadenza 12/3/2016)

Preso atto che si rende necessario procedere all'approvazione della Contabilità Finale e della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, nonché allo **svincolo della polizza fidejussoria depositata in data 11/04/2014 n. 111203669** rilasciata dalla agenzia Allianz assicurazioni di Seriate -ag. 5213 (somma garantita di € 39.022,16) prestata dall'appaltatore quale cauzione definitiva per l'esecuzione dei lavori previsti dall'appalto.

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale ed il Regolamento di Contabilità;

*esaminato quanto sopra esposto*

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000

## DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 18.12.2015 dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuliano Pintus dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Desio, sottoscritti senza riserva dall'appaltatore e visti dal Responsabile del Procedimento, dai quali risulta:

Ammontare netto dei lavori	€ 114.631,08
A dedurre gli acconti già corrisposti: 1° 2° 3° 4° 5° e 6° S.A.L.	€ 114.057,92
RESTA IL CREDITO NETTO DI IMPRESA IN	€ 573,16

3. di approvare la relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 18/12/2015, costituente collaudo ai sensi di legge, dal quale si rileva che l'importo finale dei lavori ammonta ad € 573,16 oltre Iva;
4. di dare atto che ai sensi del c. 3 dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006, il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione
5. di dare atto che il credito residuo dei lavori è di € 573,16 ;
6. di approvare il seguente stato finale dei lavori:

Importo lavori autorizzati per il contratto principale sconto 26,54%	€	113.863,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.100,00
Iva 22%	€	12.964,93
Iva 10%	€	5.903,15
Importo lavori effettuati e contabilizzati compresi oneri di sicurezza:	€	114.631,08
Minor spesa	€	3.331,92
7. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria depositata in data 11/04/2014 n. 111203669 rilasciata dalla agenzia Allianz assicurazioni di Seriate -ag. 5213 (somma garantita di € 39.022,16) prestata dall'appaltatore quale cauzione definitiva per l'esecuzione dei lavori previsti dall'appalto.
8. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile.
9. esigibilità prevista : anno 2016.
10. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.

Firmato digitalmente  
Il Dirigente Area Lavori Pubblici  
(Arch. Luigi Fregoni)