

Ente Appaltante : COMUNE DI DESIO

Lavori di : Manutenzione ordinaria e straordinaria opere edili del patrimonio comunale anno

2014. progetto (B/1558)

Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale nº 220 del 19.03.2014;

Appaltatore: Impresa DEXSA srl – sede Via Lungo Serio 9/B cap 24050 Grassobbio (BG)

STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE

Lavori eseguiti alla data del 30.06.2015

Lavori eseguiti alia data dei 30.06.2015					
Stato dei pagamenti			Ammontare dei lavori		
n.	Data	Importo €	Dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi:	1 _	24.456.42
1	28/7/14	36.841,84	per lavori eseguiti al netto dello sconto del 26,54% man. ordinaria Servizio Lavori Pubblici (1º sal)	€	24.456,43
2	19/9/14	31.555,81	per lavori eseguiti al netto dello sconto del 26,54% man. straordinaria Servizio Lavori Pubblici (1º sal)	€	12.570,55
3	22/10/2014	9.747,90	per lavori eseguiti al netto dello sconto del 26,54% man. ordinaria Servizio Lavori Pubblici (parte 2º sal)	€	4.960,94
4	11/11/2014	14.193,60	per lavori eseguiti al netto dello sconto del 26,54% man. ordinaria Servizio Patrimonio D. (parte 2° sal)	€	14.196,91
5	23/01/2015	6.246,59	per lavori eseguiti al netto dello sconto del 26,54% man. straordinaria Lavori Pubblici (parte 2° sal)	€	10.556,53
6	10/07/2015	15.472,18	per lavori eseguiti al netto dello sconto del 26,54% man. ordinaria Servizio Patrimonio D. (parte 3° sal)	€	9.296,89
			per lavori eseguiti al netto dello sconto contrattuale man. straordinaria Lavori Pubblici (parte 4º sal)	€	3.758,04
			per lavori eseguiti al netto dello sconto contrattuale man. ordinaria Servizio Patrimonio D. (parte 4º sal)	€	9.506,88
			Oneri sicurezza parte L.P. con IVA 22% Erogati 2 SAL	€	1.500,00
			Oneri sicurezza parte P.D.con IVA 10% Erogati 2 SAL	€	500,00
			Oneri sicurezza parte P.D.con IVA 10% Erogati 3 SAL	€	500,00
			Oneri sicurezza non soggetti a r.a. parte L.P. con IVA 22% 4° SAL	€	500,00
			Oneri sicurezza non soggetti a r.a. parte P.D.con IVA 10% 4° SAL	€	500,00
			per lavori eseguiti al netto dello sconto contrattuale man. ordinaria Servizio Patrimonio D. (parte 5° sal)	€	6.277,98
			per lavori eseguiti al netto dello sconto contrattuale man. ordinaria Servizio Patrimonio D. (parte 6° sal)	€	14.949,93
			Oneri sicurezza non soggetti a r.a. parte P.D.con IVA 10% 6° SAL	€	600,00
			Rimane l'ammontare netto di	€	114.631,08
			Ritenute contrattuali		
			Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	0,00
			Rimane l'ammontare netto	€	114.631,08
			Dedotti i precedenti acconti	€	114.057,92
tot		114.057,92	Rimane il credito dell'Impresa	€	573,16
Assicurazione Infortuni			Osservazioni		
assicu	rati sedeI.N.A.		Il sottoscritto Direttore Lavori certifica che può essere pagata la somma di € 573,16		
Codic	e Ditta 120990	4142	€uro cinquecentosettantatre/16		
Desio, lì 18.12.2015					

Il Direttore Lavori (Geom. Giuliano Pintus) L'Impresa DEXSA s.r.l. – Grassobbio (BG) (Legale Rappresentante Impresa)