



CITTÀ DI DESIO

AREA LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 12/02/2016

**Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
OPERE EDILI DEL PATRIMONIO COMUNALE 2°
AFFIDAMENTO -ANNO 2014. PROGETTO (B/1564) COD
CIG 5959247E2E. PROGETTO DISCENDENTE DA ACCORDO
QUADRO B/1558 CIG 5621214489- APPROVAZIONE
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.**

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000

Premesso che:

➤ Il progetto esecutivo di manutenzione ordinaria e straordinaria opere edili stabili comunali B/1564 è stato redatto in data 10/10/2014 dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di € 193.588,02 così ripartito:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 157.404,20
Di cui:	
€ 120.278,25 soggetti ad IVA 22%	
€ 37.125,96 soggetti ad IVA 10%	
Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.	€ 4.000,00
Di cui:	
€ 3.000,00 soggetti ad IVA 22%	
€ 1.000,00 soggetti ad IVA 10%	
importo lavori compresi O.S.	€ 161.404,20
I.V.A. 22% (su € 123.278,25)	€ 27.121,22
I.V.A. 10% (su € 38.125,96)	€ 3.812,60
Somme a disposizione	€ 1.000,00
Polizza assicurativa rischi professionali art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 250,00
Totale somme a disposizione	€ 32.183,82
TOTALE GENERALE	€ 193.588,02

➤ L'affidamento dei lavori di cui al progetto B/1564 sopra citato è avvenuto mediante ricorso all'accordo quadro con un solo operatore economico (ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) per lavori di natura edile (cat. OG1) biennio 2014/2015 per un importo complessivo di lavori fino a € 480.000,00 aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 44 del 15/01/2014 con la società DEXSA S.r.L. con sede in 24050 Grassobbio (Bg), via Lungo Serio n. 9/B – C.F. e P.I. 03206110169.

➤ La ditta Dexsa S.r.l. di Grassobbio (Bg) si è resa disponibile all'assunzione dei lavori, alle condizioni dell'accordo quadro concluso con Determinazione Dirigenziale n° 44/2014 sulla base del ribasso percentuale sull'E.P. pari al 26,54% e con Determinazione Dirigenziale n° 761 del 29.10.2014, si è proceduto ad affidare all'Impresa, i suddetti lavori per un importo pari ad € 115.629,13, al netto del ribasso d'asta del 26,54%, oltre a € 4.000,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa, da contabilizzare a misura secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori	€ 157.404,20
importo al netto del ribasso d'asta del 26,54%	€ 115.629,13
€ 88.356,40 soggetti ad IVA 22%	
€ 27.272,73 soggetti ad IVA 10%	
Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.	€ 4.000,00
€ 3.000,00 soggetti ad IVA 22%	
€ 1.000,00 soggetti ad IVA 10%	
importo progetto compresi O.S.	€ 119.629,13
I.V.A. 22% (su € 91.356,40)	€ 20.098,41
I.V.A. 10% (su € 28.272,73)	€ 2.827,27
Somme a disposizione	€ 1.000,00
Polizza assicurativa rischi professionali art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 250,00
TOTALE somme a disposizione	€ 24.175,68
TOTALE GENERALE	€ 143.804,81

Richiamato il contratto stipulato in data 25/02/2015 con il n. 10319 di repertorio presso il Comune di Desio per l'importo complessivo di € 119.629,13 di cui € 115.629,13 per lavori e € 4.000,00 per oneri di sicurezza IVA esclusa.

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori sono stati liquidati n° 6 stati avanzamento lavori, per un importo complessivo di € 118.634,18 oltre IVA.

1° SAL	24/11/14	24.508,62
2° SAL	28/11/14	20.752,13
3° SAL	16/12/14	18.114,90
4° SAL	22/01/15	10.594,32
5° SAL	4/03/15	12.001,76
6° SAL	16/04/15	32.662,45
tot		118.634,18

Visti gli atti finali di contabilità, la relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 21.12.2015 dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuliano Pintus dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Desio, sottoscritti senza riserva dall'appaltatore e visti dal Responsabile del Procedimento, dai quali risulta:

- Ammontare del conto finale Oneri per la sicurezza compresi € 119.230,34
- Per acconti già corrisposti € 118.634,18
- Credito dell'Impresa di € 596,16 (diconsi euro cinquecentonovantasei/16) IVA esclusa

Considerato che i lavori risultano regolarmente eseguiti entro i termini contrattuali ed all'interno dell'impegno di spesa assunto e che l'appaltatore ha sottoscritto la documentazione contabile senza apporre riserva alcuna.

Rilevato che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) assegnato alla presente procedura è il seguente: CIG 5959247E2E.

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice DURC regolare in data 13.11.2015 (scadenza 12/3/2016)

Preso atto che si rende necessario procedere all'approvazione della Contabilità Finale e della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, nonché allo svincolo della polizza fidejussoria depositata in data 18/11/2014 per la cauzione definitiva n. 111507618 rilasciata dalla agenzia Allianz assicurazioni di Seriate -ag. 5213 per la somma garantita di € 34.788,15;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale ed il Regolamento di Contabilità;

esaminato quanto sopra esposto

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti in data 18.12.2015 dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuliano Pintus dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Desio, sottoscritti senza riserva dall'appaltatore e vistati dal Responsabile del Procedimento, dai quali risulta:

Ammontare netto dei lavori	€ 119.230,34
A dedurre gli acconti già corrisposti: 1° 2° 3° 4° 5° e 6° S.A.L.	€ 118.634,18
RESTA IL CREDITO NETTO DI IMPRESA IN	€ 596,16

3. di approvare la relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 21/12/2015, costituente collaudo ai sensi di legge, dal quale si rileva che l'importo finale dei lavori ammonta ad € 596,16 oltre Iva;
4. di dare atto che ai sensi del c. 3 dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006, il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione
5. di dare atto che il credito residuo dei lavori è di € 596,16 ;
6. di approvare il seguente stato finale dei lavori:
Importo lavori autorizzati per il contratto principale sconto 26,54% (compresi o.s.) € 119.629,13
IVA 22% € 20.098,41
IVA 10% € 2.827,27
Importo lavori effettuati e contabilizzati compresi oneri di sicurezza: € 119.230,34
Minor spesa € 398,79
7. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria depositata in data 18/11/2014 per la cauzione definitiva n. 111507618 rilasciata dalla agenzia Allianz assicurazioni di Seriate -ag. 5213 per la somma garantita di € 34.788,15 prestata dall'appaltatore quale cauzione definitiva per l'esecuzione dei lavori previsti dall'appalto.
8. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile.
9. esigibilità prevista : anno 2016.
10. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.

Firmato digitalmente
Il Dirigente Area Lavori Pubblici
(Arch. Luigi Fregoni)