



Spett.le Tit. 06.00 Arrivo

Comune di DESIO

Coordinamento Procedimenti Lavori Pubblici

Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Piazza Giovanni Paolo II

20832 – Desio (MB)

Alla cortese attenzione Arch. Pierluca Cabri

Reggio Emilia lì 24.06.2016

Oggetto: TeQ s.r.l. – Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione del "Piano Attuativo Commerciale via Maestri del Lavoro/Via Mascagni".

Trasmissione Piano Preliminare di Gestione Rifiuti.

Con riferimento all'oggetto, ed a seguito dell'incontro tenutosi presso i Vs. Uffici in data 22.06.2016, trasmettiamo il "Piano Preliminare di Gestione Rifiuti", redatto dal Dott. Nicolodi della Foldtani S.r.l., relativo ai materiali rinvenuti nel corso dei suddetti lavori sul sedime o nelle immediate vicinanze di via Leoncavallo. Come da Vs. comunicazione del 06.05.2016 prot. 13881, si resta in attesa che Codesta Spettabile Amministrazione Comunale provveda allo smaltimento del materiale rinvenuto, che non consente ora la prosecuzione ed il completamento dei lavori di ricostruzione e prolungamento di via Leoncavallo.

Considerando che tale imprevisto potrebbe incidere pesantemente sui tempi di cantiere, si chiede con la presente di autorizzare la deroga all'art. 3.3 e segg. della convenzione urbanistica stipulata per il P.A.C. in oggetto, che recita: "Le opere alla viabilità relative al prolungamento di via Leoncavallo ... devono essere ultimate contestualmente all'intervento privato ... ", ferma restando la disponibilità a mantenere attive le relative garanzie fideiussorie.

Si sottolinea inoltre che la natura dei materiali rinvenuti rende incompatibile sotto il profilo sanitario la loro presenza con le attività commerciali alimentari previste nel P.A.C. ed in avanzata fase di costruzione. Si resta a disposizione per ogni eventualità e, in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Direttore dei Lavori Ing. Massimo Bigliardi



